

垫丰武高速公路 TJ03标调研记录-工程部-20260513

访谈对象：项目工程部科员 冯喜

访谈重点：

1. 了解工程部当前进度、产值统计工作的实际方式。
2. 验证系统功能对工程部现有工作内容的可替代程度。

一、访谈对象职责

冯喜目前主要负责项目的**年/月计划管理**和**日常产值统计汇报**工作。

其中，工程部统计的产值是**形象进度产值**，服务于项目内部管理、周例会/生产例会汇报，以及对甲方和公司层面的阶段性汇报。

该项统计不直接用于对上、对下计量结算，因此对数据的精确性要求相对不高，更强调**快速收集、快速汇总、快速形成汇报材料**。

二、现有工作模式

1. 年度/月度产值计划管理流程

第一步：业主下发年度产值目标。

业主下发给项目的是一个汇总性的年度产值目标。项目部并不清楚业主内部具体如何测算该目标，也不太关注其测算过程，更多是将该目标作为项目年度产值计划编制的约束值。

第二步：项目要求分包单位提交年度计划或月度计划。

分包单位上报的计划内容主要是某一时间范围内计划完成的实物工程量，例如：每月完成多少根桩；完成几个墩身；完成多少挖方；完成多少填方。

分包上报计划的部位和颗粒度，主要参考项目的分部分项划分和0#台账。每个施工队伍进场后，项目都会向其提供对应施工责任范围内的0#台账，分包单位按台账范围组织施工和上报计划。

第三步：项目工程部根据实物量匹配综合单价，汇总形成产值计划。

工程部根据分包单位上报的计划实物量，匹配对应的综合单价。综合单价是基于0#台账快速测算得到，用于将实物量折算为产值。随后，工程部汇总各分包单位的计划产值：如果汇总结果满足甲方下达的产值目标，则整理后上报；如果不满足甲方目标，则退回分包单位调整计划，直至整体产值计划满足要求。

2. 周产值管理流程

项目工程部每周需要统计计划产值与实际产值，用于上报甲方和公司，并服务于周五生产例会汇报。

第一步： 分包单位提交周报

每周由分包单位提供周报，周报内容通常包括：施工部位；上周计划量；本周实际完成量；下周计划量。对于非关键线路工程，分包单位提供的颗粒度一般比较粗，例如只上报到：董家湾大桥-墩柱施工不会细化到具体墩号、墩跨号。对于项目关键线路或重点工程，例如渠溪河特大桥，进度统计会相对更细，通常会统计到具体墩号。

工程部位	上周计划	本周完成工程量	总工程量	累计完成工程量	累计完成比例	未完成原因分析及控制措施	下周计划
K38+300-K38+522.372 段挖方路基	7000m³	7000m³	485971m²	126500m³	26%		路基挖方 7000m³
兴隆咀大桥 10#桥台锥坡填筑	1000m³	1000m³		6000m³		回填基本完成	
裴兴互通 K38+920-K39+054 挖方路基	7000m³	5000m³	449901m²	33000m³	7.3%		路基挖方 7000m³
裴兴互通 LK0+480-K0+981.3 路基填方	2000m³	0m³	77841m²	2000m³	2.5%		2000m³
CK0+070.9-CK0+478.5 段路基填方	3000m³	5000m³	133328m²	42000m³	31.5%		3000m³
	强夯	0 m²	36477 m²	31244 m²	85.6%		
K38+680-K38+820 段路基填方	2000m³	5000m³	264245m²	71500m³	27%		路基填方 7000m³
K40+380--K40+880 段路基挖方	9000m³	0m³	298208m²	22000m³	7.3%		路基挖方 9000m³
K40+880-K41+080 段路基填方	6000m³	0m³	135963m²	7000m³	5.1%		路基填方 3000m³
	强夯第一层	0	25010m²	0	0		强夯第一层
K41+150-K41+260 段路基填方	5000m³	0m³	0m³	6000m³	%		
	强夯第一层	0m²	21064 m²	5100m²	24.2%		
K41+240-K41+560 段路基挖方	路基挖方 3000m³	4000m³	m³	10000m³		弃置渣场	路基挖方 3000m³

第二步：工程部收集、核对、汇总周报数据

工程部主要负责形象进度产值的统计与汇报，核心目标是服务周五生产例会。目前该项工作由 1 名工程部人员对接 7 个分包单位，要求快速完成统计汇总。由于该数据不用于对上、对下计量，因此对准确性的要求不高，重点是满足项目管理和例会汇报需要。

工程部的的主要工作包括：

- ①收集各分包单位实际完成情况。由各分包上报本周计划、本周实际完成量、下周计划等信息。
- ②核对上报数据是否存在明显异常。目前没有其他独立台账进行逐项对比，主要是对分包上报数据本身进行逻辑校验。例如：上周开累完成40根，本周实际完成0根，但本周开累完成变成48根。数据前后矛盾，工程部会联系分包核实或调整。
- ③对比上周计划与本周实际完成情况。工程部会判断各分包本周是否按上周计划完成，形成计划完成情况对比。

④根据形象进度完成量计算形象进度产值。工程部会将分包上报的实际完成工程量，按照对应综合单价折算为形象进度产值，并汇总形成周产值数据。

#	A	B	C	D	E	F	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB
1																
2	队伍	分项工程	分部工程	作业内容	单位	026/4/16	2026/4/23	2026/4/30	2026/5/7	2026/5/14计划	总完成量	单价	总设计量	完成比	总产值	
125			1#拌合站	场平挖土石方	m³						127414.00	26.39	127414.00	100.00%	336.25	
126			LK0+620-LK0+640	清表	m²						608.00	5.00	608.00	100.00%	0.30	
127				挖除软弱土	m³						5588.00	14.36	5588.00	100.00%	8.02	
128			LK0+245-LK0+310软基处理	换填片石	m³						4329.00	169.25	4329.00	100.00%	73.27	
129				盲沟片石	m³						1259.00	199.96	1259.00	100.00%	25.17	
130				挖除软弱土	m³						3701.00	14.36	3701.00	100.00%	5.31	
131			LK0+380-LK0+460软基处理	盲沟片石	m³						3701.00	169.25	3701.00	100.00%	62.64	
132				换填片石	m³						2097.00	199.96	2097.00	100.00%	41.93	
133				挖除软弱土	m³						2850.00	14.36	3870.00	73.64%	4.09	
134			LK0+830-LK0+930软基处理	盲沟片石	m³	870					3870.00	169.25	3870.00	100.00%	65.50	
135				换填片石	m³	130					1380.00	199.96	2097.00	65.81%	27.59	
136				挖除软弱土	m³						11129.00	14.36	11129.00	100.00%	15.98	
137			LK0+540-LK0+620软基处理	盲沟片石	m³						7810.00	199.96	7810.00	100.00%	156.17	
138				换填片石	m³						3319.00	169.25	3319.00	100.00%	56.17	
139			LK0+200-LK0+480	填方	m³						99000.00	8.76	114000.00	86.84%	86.72	
140				挖方	m³				0	2000	2000.00	8.76	77841.00	2.57%	1.75	
141			LK0+480-LK0+981.3	挖方	m³						0.00	26.39	14189.00	0.00%	0.00	
142				机械破碎挖方	m³						0.00	55.67	3605.00	0.00%	0.00	
143				挖除软弱土	m³						5746.00	14.36	5746.00	100.00%	8.25	
144			DK0+330-DK0+390段软基处理	换填片石	m³						1568.00	199.96	1568.00	100.00%	31.35	
145				盲沟片石	m³						4178.00	169.25	4178.00	100.00%	70.71	
146				挖除软弱土	m³						16833.00	14.36	16833.00	100.00%	24.17	
147				盲沟换填片石	m³						16833.00	169.25	16833.00	100.00%	284.90	
148			CK0+070-CK0+478.5段软基处理	填方	m³			7000	5000	3000	60300.00	8.76	133328.00	45.23%	52.82	
149				强夯	m²			11244			31244.00	19.53	36477.00	85.05%	61.02	
150				土工格栅	m²						0.00	15.95	6039.00	0.00%	0.00	
151				挖除软弱土	m³						4328.95	14.36	4328.95	100.00%	5.98	
152			AK0+330-AK0+440段特殊路基处理	换填片石	m³						1128.00	199.96	1128.00	100.00%	22.56	
153				盲沟片石	m³						3035.00	169.25	3035.00	100.00%	51.37	
154			兴隆嘴大桥	10#桥台锥坡填筑	m³	1000	1000	2000	1000		6000.00	71.82	3000.00	200.00%	43.09	
155			LK0+145 L匝道桥	4#桥台台背回填	m³	1200	167				1367.00	58.00	1367.00	100.00%	7.93	
156				清表	m²						4000.00	5.00	4000.00	100.00%	2.00	
157				换填片石	m³						15400.00	169.25	15400.00	100.00%	260.65	
158			YK36+880-YK37+140段填方路基	盲沟片石	m³						4328.95	199.96	4328.95	100.00%	86.50	
159				盲沟填方	m³						1437.10	169.25	1437.10	100.00%	24.17	

一、工程形象进度

分包队伍	工程部位	上周计划	本周完成工程量	本周完成产值(万元)	总工程量	累计完成工程量	累计完成比例	未完成原因分析及控制措施	下周计划	下周计划产值(万元)
路基一队	CK0+070.9-CK0+478.5段填方	/	5000	4.38	133328m³	60300m³	45%		3000m³	2.63
	CK0+070.9-CK0+478.5段强夯	/			36477 m²	31244 m²	85%			
	K38+300-K38+522.372段挖方	5000m³	7000m³	18.47	485971m³	126500m³	26%		5000m³	13.2
	兴隆嘴大桥 10#桥台锥坡	1000m³	1000m³	7.18	6000m³	6000m³	100%		/	/
	K38+920-K39+054段挖方	5000m³	5000m³	13.2	449901m³	30000m³	6%		5000m³	13.2
	LK0+480-K0+981.3段填方	2000m³	0	0	77841	2000m³	2.57%	下雨影响	2000m³	1.75
	K38+480-K38+820段填方	2000m³	5000m³	4.38	264245m³	66500m³	25.1%		5000m³	4.38
	K40+380-K40+880段挖方	2000m³	0	0	298208m³	22000m³	7.3%	下雨影响	2000m³	5.28
	K40+880-K41+080段填方	3000m³	0	0	135963m³	5000m³	3.6%	下雨影响	2000m³	1.75
	K41+150-K41+260段填方	3000m³	0	0	填方 70050m³	6000m³	8.5%		/	/
		强夯	5100 m²	9.96	强夯 68572 m²	5100 m²	7%		/	/
	K41+240-K41+560段挖方	3000m³	4000m³	10.56		10000m³	/		3000m³	7.92
	K41+760-K42+108段挖方	5000m³	6000m³	15.83	180250m³	110500m³	42%		5000m³	13.2
	K41+340-K41+860段填方	3000m³	0	0	92081m³	7000m³	7%	受强夯影响	5000m³	4.38

第三步：月度实际产值汇总，除每周统计外，工程部还会按月汇总实际产值数据，用于月度层面的统计、汇报和管理分析。

三、当前协作基础与管理特点

1. 0#台账是多部门协作的底层数据基础。现场分包、工程部、商务部之间的底层协作数据主要是0#台账。0#台账提供了统一的部位口径和工程量基础。

2. 工程部更关注周维度的计划执行与实际完成统计。从工程部视角看，其主要工作责任不是做长期计划推演，而是更关注每周计划是否完成、各分包当前推进情况如何、是否存在需要协调的问题。

题。

3. 项目周例会/生产例会中，各分包会分别反馈实际进度情况，对比本周计划执行情况，并反馈现场需要项目协调解决的问题。

会议更多聚焦于当前施工组织和现场协调问题，一般不会深入到总控计划节点或远期关键线路影响。

4. 针对隧道，收集到实际进度的台账，清晰理解每一个循环进尺、各道工序的实际完成时间，统计详细。

黄草山隧道进口左洞施工台账																									
里程段		拱架间距		累计进尺		衬砌类型		部位		开挖日期		仰拱里程		施工时间		防水里程		施工时间		二衬浇筑里程		浇筑时间		备注	
		(m)		m						日期				施工时间		防水里程		施工时间		浇筑里程		浇筑时间			
										日期															

5.针对桥梁，项目部层面未收集到详细的进度台账，即每个墩号各个结构物的施工时间的完成情况，仅通过流水账式记录混凝土浇筑时间。

序号	施工部位及桩号	设计等级	施工日期	施工队伍	备注
0	渠溪河特大桥左幅0-2#桩基	C30水下	2025年4月6日	桥梁三队	
1774	YK51+940~YK52+215右侧整型截水沟沟身	C20砼	2025年5月9日	路基三队	
1775	渠溪河特大桥左幅4#墩第6节墩柱桩（18-22.5m）	C40	2025年5月10日	桥梁三队	
1776	渠溪河特大桥左幅1#墩第6节墩柱桩（22.5-27m）	C50	2025年5月10日	桥梁三队	
1777	渠溪河特大桥右幅1-3、1-4#第1节墩柱桩（0-6m）	C35	2025年5月10日	桥梁三队	
1778	K51+270-K51+280右侧衡重式路堑边坡身第四级	C20片石砼	2025年5月11日	路基三队	
1779	K51+360-K51+375右侧衡重式路堑边坡身第三级	C20片石砼	2025年5月11日	路基三队	
1780	K51+385-K51+390右侧衡重式路堑边坡身第三级	C20片石砼	2025年5月11日	路基三队	
1781	兴隆庵大桥左幅3-0#桩基		2025年5月10日	桥梁一队	
1782	兴隆庵大桥左幅0#桩系梁		2025年4月22日	桥梁一队	
1783	兴隆庵大桥左幅0#墩柱（第1节）		2025年3月31日	桥梁一队	
1784	渠溪河特大桥右幅0#墩第7节墩柱桩（27-31.5m）	C40	2025年5月11日	桥梁三队	
1785	渠溪河特大桥左幅12#墩第6节墩柱桩（18-22.5m）	C40	2025年5月11日	桥梁三队	
1786	渠溪河特大桥左幅22#墩第2节墩柱系梁桩	C30	2025年5月11日	桥梁三队	
1787	渠溪河特大桥右幅10#墩第8节墩柱桩（31.5-36m）	C50	2025年5月11日	桥梁三队	
1788	渠溪河特大桥右幅4#墩第9节墩柱桩（36-40.5m）	C40	2025年5月12日	桥梁三队	
1789	渠溪河特大桥右幅11#墩第11节墩柱桩（45-49.5m）	C50	2025年5月12日	桥梁三队	
1790	渠溪河特大桥左幅10#墩第13节墩柱桩（54-58.5m）	C50	2025年5月13日	桥梁三队	
1791	渠溪河特大桥左幅14#墩第7节墩柱桩（27-31.5m）	C40	2025年5月13日	桥梁三队	
1792	渠溪河特大桥右幅0#墩第8节墩柱桩（31.5-36m）	C40	2025年5月14日	桥梁三队	

四、系统对现有工作的替代性分析

1. 当前工作量不算特别重，替代价值需要谨慎判断

目前工程部每周收集分包周报、汇总数据、整理报告的整体工作量大约在半天到1天(包括催收、核对、整理、输出多个环节)。该工作虽然繁琐，但由于统计颗粒度较粗、精度要求不高、流程已

经相对固化，因此并不是一个特别强烈的痛点。

2. 系统若要求更细颗粒度填报，可能增加工程部工作负担

当前工程部统计形象进度产值时，很多数据是按较粗颗粒度估算和汇总的。如果系统要求必须记录到具体墩号、具体桩号、具体结构部位，虽然数据质量会提升，但也会显著增加填报和核对工作量。访谈对象对更细颗粒度统计存在明显抵触情绪。