

江泸宜高速-中交三公局-工程部

施工单位：中交三公局

访谈部门：项目工程部

访谈对象：项目工程部代理部长

项目阶段：未开工

补充说明：当前正式工程部长尚未到岗，客户信任基础不足，相关项目资料暂不愿意提供。

整体来看，该项目的进度管理模式与泸古 1 标项目较为接近，但管理颗粒度相对更粗。

二、客户业务还原

1. 项目本身复杂，具备精细化进度管理的必要性

该项目线路较长，涉及桥梁、隧道、路基、涵洞、制梁场等多个组成部分，工程类型多、组织关系复杂，客观上具备进行精细化进度管理的必要性。

2. 以总体计划为控制性节点，倒排各工程具体执行

项目总体计划以架梁作为关键控制节点进行倒排。总工负责明确各关键工程的控制性时间和分包范围，工程部则负责将总体要求进一步拆解为可执行的详细计划，并明确关键资源配置方式，例如需要组织几台桩机、几套模板，以及如何安排流水施工。

目前详细计划已经调整 4—5 版。由于总工多次调整大的施工组织思路，工程部需要根据新的时间要求和组织思路，不断重新推演详细计划。

3. 桥梁计划颗粒度未细化到墩，但每个工点均独立排布

客户当前的计划编制思路，是按每座桥梁统计桩基、墩身、盖梁等构件的汇总形象进度数量，再结合构件规模和工效计算工期。

当前计划颗粒度未细化到具体墩号，但每个工点会独立进行排布。在计划编制过程中，需要综合考虑班组配置、流水组织以及模板数量等因素。

4. 资源配置围绕工期倒推

客户的资源配置逻辑是先排工期，再根据工期目标和工效水平倒推所需资源，包括机械、模板、挂篮、爬模等关键资源配置。

5. 根据详细计划反向输出总控、年月计划

前期推演的详细进度计划文件，是后续总控计划和年月计划的输出的基础。

6. 月计划由工程部下达，现场技术员反馈实际完成情况

客户当前的过程管理方式大致如下：

1. 工程部根据总计划或施工计划下达月计划。
 2. 月计划会明确本月具体需要施工的部位，不只是简单要求“完成多少根桩”。
 3. 现场负责人根据月计划组织队伍施工。
 4. 现场技术员或施工组反馈实际完成情况。
 5. 月底汇总计划完成内容、实际完成内容、完成百分比以及未完成原因。
 6. 通过进度分析会提出纠偏措施。
-

三、其他补充说明

1. 客户关注计划调整是否足够快速、准确

本次沟通中向客户演示了计划生成逻辑。客户最担心的是系统能否支持计划的快速、准确调整，能否比 Excel 更简单、更高效。

2. 历史计划编制逻辑存在难以追溯的问题

在询问客户历史计划编制逻辑时，由于现有计划主要保留公式和结果，部分计算结果的具体推导细节客户已经难以说清。计划编制思路本身也较难被具象化表达和复盘。