

垫丰武延仓河大桥-工区长-胡晋铭-2026/05/25

一、核心结论

1. 工区长不是“计划系统”的强需求用户，现场真正的问题主要是管人、管队伍、管工作面。

工区长明确表达，目前用软件本身没有明显需求，现场管控核心还是“管人”。队伍管控力度不足、劳务人员不稳定、天气影响、交通通行受限，是比计划软件更直接的进度影响因素。

2. 计划在工区层面主要是“参考 + 下达 + 考核”的工具，不是严格按系统计划逐项执行。

总包或工程部给到的计划，工区长会看，但更多作为参考。真正落到现场时，工区长会结合现场条件、上月遗留、本月目标、队伍能力和机械投入，重新拆成周计划、日计划或口头任务。

3. 对普通施工组织，现场更多依赖口头沟通；但对抢工任务，详细到天的计划有实际价值。

工区长自己排过边坡抢工计划，按每天应完成的工程量、作业内容、资源和设备进行安排。这个计划用于每天考核队伍是否完成、是否滞后、后续怎么补。抢工计划的价值不在于“展示”，而在于帮助现场明确每天必须干到什么程度。

4. 延仓河特大桥当前关键制约点集中在索道桥、3号便道、2号墩及后续连续刚构施工。

工区长认为索道桥在关键线路上，3号便道也是从索道桥往2号墩方向推进，二者都会影响后续主桥施工。索道桥如果往后延，主桥节点和总工期都会受到影响。

5. 进度数据的源头在工区长，产值统计不在工区长职责内。

工区长主要报实际进度，产值由工程部报。现场每天会有施工进度记录，内容包括今日完成量、上周至今完成量等，工程部再基于这些信息进行汇总、对应产值或其他报表。

二、关键会议纪要

1. 现场计划使用方式

工区长会看总包或工程部下发的计划，但计划到工区后不是简单照抄执行，而是要结合现场实际重新组织。

具体做法是：

环节	工区长实际做法
接收计划	总包/工程部会给一版年计划、月计划或调整后的计划
现场拆解	工区长根据计划判断本周、当天要干什么

队伍下达	多数情况下不是正式文件下发，而是直接告诉队伍干哪些部位、哪些工作
周例会复盘	看本周完成多少、按计划完成多少、差多少、下周计划是什么
延误处理	不是完全靠会上解决，更多是私下把队伍老板叫过来研究怎么加快

工区长提到，过去在其他项目更多是“只管现场”，但这个项目人员少，所以他还要承担计划、进度、计量等更多工作。

2. 周计划/月计划如何形成

工区长制定周计划或月度执行计划时，不是只看原始计划，而是会叠加现场实际完成情况：

- 先看上个月完成了多少；
- 再看上个月剩余多少未完成；
- 再看本月计划里本来要干什么；
- 最后筛选出本月/本周实际应该干的工作；
- 如果原计划已经明显滞后，就只能作为对比依据，不能直接照搬执行。

因此，工区长实际需要的是“基于当前完成情况滚动形成本周/本月任务”，而不是单纯查看一张静态总计划。

3. 完成量和资源配置的判断方式

工区长排计划时会考虑工效和资源，但这些判断主要来自现场经验和与队伍协商。

例如某项工作本周要完成一定工程量，工区长会判断：

- 现场机械每天大概能干多少；
- 当前机械够不够；
- 队伍能不能加机械；
- 如果加机械，是否能完成目标；
- 如果完不成，就不会把过高目标写进计划。

也就是说，现场计划不是纯理论工效计算，而是“理论目标 + 现场资源 + 队伍承诺”的综合判断。

4. 当前关键线路与主要卡点

工区长认为，当前最关键的问题不在所有工作都滞后，而在于关键路径上的工作面 and 通道。

重点包括：

关键点	现场判断
索道桥	在关键线路上，原计划时间较早，现场判断按正常推进可能要到6月底
3号便道	从索道桥往2号墩方向，实际也是关键线路的一部分
河对面/南岸作业面	人员、机械难以过去，清表、清土、清石大量依赖人工，进度慢
2号墩	关联后续连续刚构，是后续主桥施工的重要控制点
1号墩	相对有一定等待空间，不一定是当前最关键制约点
连续刚构	0号块可先做，但后续挂篮/悬臂施工需要1号墩、2号墩同步，不能一侧过度超前

对连续刚构，工区长的判断比较明确：0号块可以先做，但后续挂篮悬臂施工和合龙要求两侧节奏匹配，1号墩和2号墩最终节点需要同步，不能出现一边已经推进很远、另一边还没有跟上的情况。

5. 边坡防护施工进度与计划偏差

边坡防护正常施工逻辑应是从上往下分层推进。但现场由于业主、总包要求以及交叉作业影响，实际施工顺序发生过调整。

当前状态大致是：

- 二级、三级已有部分框架梁形象；
- 但这不等于边坡防护全部完成；
- 挂网喷混凝土、水沟、平台压顶、平台喷护等仍有大量工作未完成；
- 四级也并非完全完成；
- 图纸存在前后标注不一致，如锚索间距2.5米/3米不一致，现场需要进一步确认。

这说明“看起来有形象”与“实际工序闭合完成”之间有差异，进度统计如果只看外观容易高估完成情况。

6. 进度统计与数据流转

工区长明确表示，自己主要报进度，不报产值。产值由工程部负责。

现场进度统计方式大致如下：

数据项	实际做法
每日进度	有每日施工进度记录，类似施工日志
统计内容	今日完成量、上周至今完成量、当前施工状态
反馈方式	口头、文字、表格均有，工程部再整理
产值	工区长不直接报，工程部根据进度信息对应处理
数据源头	工程部掌握的现场实际进度，主要来自工区长

工区长提到，工程部填报的数据源头基本在他这里。他会说清楚现场实际干到什么程度，比如框架梁、次梁、模板安装、混凝土浇筑等状态。

7. 抢工计划的实际价值

本次沟通中最有价值的信息，是工区长已经自己做了一个按天排的抢工计划。

这个计划的特点是：

- 针对边坡抢工单独编制；
- 细到每天要干什么；
- 明确每天工程量；
- 考虑人员、机器、工具等资源；
- 作为现场每日考核依据；
- 一旦当天没完成，就要判断滞后原因和补救方式。

工区长认为，抢工时必须按天排，不能只说“这周完成什么”。有了详细计划后，第二天就可以按计划考核队伍。

8. 现场执行的主要困难

工区长反复表达，现场执行困难主要来自以下几类：

困难类型	具体表现
人员不足	项目/工区人员少，很多事都要工区长兼顾
队伍管控弱	劳务队伍不太听管控，队伍自身也管不住自己找的人
当地劳务不稳定	当地工人受天气影响大，上午下雨可能全天不来
机械通行困难	河对面机械过不去，很多工作只能人工做
天气影响	下雨会直接导致现场无法作业
设计/图纸问题	图纸标注不一致，需要现场临时确认
通道制约	索道桥、便道未形成前，河对面施工组织受限

这些问题大部分不是软件本身能够直接解决的，需要产品避免把“现场执行失控”简单理解为“缺少计划工具”。

三、对后续产品验证的启发

1. 不要把专业分包工区长定义为高频系统用户。

他的核心职责是现场组织和队伍管控，不会天然愿意为系统增加录入动作。

2. 可以把工区长定义为“进度事实源”。

工程部、产值统计、周报月报的数据源头最终都要回到工区长掌握的现场实际完成情况。

3. 最值得验证的不是全量计划编制，而是“抢工计划 + 每日考核”。

工区长在抢工时确实需要细到天、工程量、资源、设备的计划，并用它考核队伍。

4. 关键节点预警要围绕索道桥、便道、2号墩、连续刚构等真实控制点。

不应对所有边坡、锚索、普通工序一视同仁地预警，否则容易失焦。

5. 产品如果切入现场，应优先减少工区长重复表达。

更可行的方向是把工区长已有的每日进度、周完成量、现场状态，复用生成工程部需要的周报、进度台账、偏差分析，而不是让工区长另填一套系统。